



Aandachtslijst Tussentijdse plaatsbeschrijving



Adres

XXXX

XXXX

Opdrachtgever

XXXX

Expert

CheckUp VOF

Uitgevoerd op

21-07-2025

Referentie


GEN_KAR_150_GEM_TUSS_2025_07_21_VOORBEELD

Interieur

Gemeenschap > Gelijkvloers > Muren

Beschrijving



Opbolling pleisterwerk muur appartement gelijkvloers, (badkamer), pleister komt los



Gemeenschap > Gelijkvloers > Muren

Beschrijving


Vocht 75% muur thv trap boven plint tot 1 m h



Gemeenschap > Gelijkvloers > Muren

Beschrijving

Muur achtergevel tussenverdieping verf komt los en barst rechtsonder



Gemeenschap > Gelijkvloers > Plafond 2

Beschrijving



Komt los thv schouwkanaal



Gemeenschap > Gelijkvloers > Vloer

Beschrijving


Barst thv plint over 1 tegel voor trap



Gemeenschap > Verdiep 1 > Muren

Beschrijving

Verf komt los achtergevel, muur raam tussenverdieping, vochtming 0%



Gemeenschap > Verdiep 1 > Plafond

Beschrijving

Barst hellend vlak verdiep Onaar1



Gemeenschap > Verdiep 2 > Plafond

Beschrijving

Doorbuiging



Gemeenschap > Verdiep 2 > Kelder

Beschrijving

Roestvorming liggers , zie foto's , geen verlichting kelder . Zie foto's loskomend pleisterwerk

Exterieur

Gevel - muren

Beschrijving

Verticale barst vertrekkende vanaf bakgoot tot boven inkomdeur



Gevel - muren

Beschrijving

Verticale barst boven raam 2 verdiep 1 vanaf straat en wederkerende boven en links van gelijkvloers . Barst rechtsonder raam 1 van straat verdiep 1



Gevel - muren

Beschrijving

Verticale barst onder ventilatierooster en links van raam 1 straat gelijkvloers



Gevel - muren

Beschrijving

Roestvorming hoek rechts van inkomdeur



Gevel - muren

Beschrijving

Barst boven raam hoek gebouw



Dakgoot

Beschrijving

Slijtage schrijnwerk,

